

Vredebergkerk in de steigers (de laatste fase...)

In de Meerjarenonderhoudsplanning 2016 – 2025 staat een technische ingreep voor de Vredebergkerk vermeld voor wat betreft het vervangen van alle voegwerk en herstel van scheuren in metselwerk. Vanaf februari 2017 is het CVK gestart met de voorbereidingen om deze ingreep te realiseren.

De werkzaamheden zijn op 18 september gestart. Inmiddels zijn we in de laatste fase van het werk aangekomen en worden de west- en noordgevel geheel gevoegd. Van 25 december tot en met 5 januari ligt het werk stil wegens Kerst en oud- en nieuw.

Tijdens deze ingrijpende maatregel ontstaan er altijd 'bijkomende werkzaamheden':

- Het is gebleken dat de metselspecie harder is, dan verwacht. Dit veroorzaakt een langere termijn voor het uithakken van de voeg en dus zal het werk later gereed zijn dan gepland;
- De galmgaten in de klokkentoren zijn 'gebarricadeerd' voor duiven, er is betonreparatie aan het plafond uitgevoerd en er is een nieuwe hemelwaterafvoer gemaakt;
- Het is gebleken, dat het zinkwerk van de westgevel, slechter is dan verwacht. De goot en de vergaarbakken zullen worden vervangen, zodat we voorlopig verzekerd zijn van een waterdicht dak en gevel;
- Het is gebleken dat de schoorsteen aan de westgevel in bijzonder slechte staat verkeerd. Inmiddels hebben technische inspecties, een asbestinventarisatie én een besluit 'groen' licht gegeven om de schoorsteen grotendeels te slopen. Dat zal naar verachting in de vierde week van januari gebeuren.



De ergste overlast (uithakken van de voegen) is bijna voorbij. In de tweede week van januari zal er nog gehakt worden aan de noordgevel. Daarna zal er gereinigd en gevoegd gaan worden. Vervolgens in week 4 de sloop van de schoorsteen en vervangen zinkwerk (goot etc.), waarna het steigerwerk afgebroken kan worden, zodat naar verwachting zal het gehele werk medio februari gereed zal zijn.

Tot op heden is het CVK bijzonder tevreden over de geleverde kwaliteit van het gevelonderhoud. De Vredebergkerk, staat over enkele maanden weer fraai en trots in het centrum van Oosterbeek!

Mocht u tijdens bovengenoemde periode ernstige onrechtmatigheden constateren neemt u dan direct contact op met de projectleider namens het CVK:

Rob van Doorn (06-53825906) of r.van.doorn1@online.nl.

Het College van Kerkrentmeesters.





Zuidgevel - bestaande situatie



Zuidgevel - nieuwe situatie